Vyúčtování dotace Olomouckého kraje – 2020

projekt: „Plumlov-havarijní stav odlehčovací komory-OK2“

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Město Plumlov obdrželo v roce 2020 dotaci ve výši 500.000,- Kč z dotačního programu „Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2020“ na realizaci projektu: „Plumlov – havarijní stav odlehčovací komory – OK 2“. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 27.10.2020, finanční prostředky byly připsány na účet města Plumlov dne 10.11.2020.

Práce byly realizovány na základě projektové dokumentace zpracované společností STAVING engineering s.r.o., Olomouc.

Ve výběrovém řízení byla výzva k podání nabídky rozeslána celkem 6 společnostem, které realizují stavby vodohospodářské infrastruktury. Zásadním problémem se ukázal požadavek investora na nástup zhotovitele v měsíci říjnu 2020 a provedení 1.etapy stavebních prací, které byly prováděny při částečné uzavírce komunikace č. II/377 do doby zahájení zimní údržby komunikací (požadavek Správy silnic Olomouckého kraje). Cenové nabídky ve veřejné soutěži podaly 2 společnosti, z nichž hodnotící komise vyhodnotila jako výhodnější nabídku společnosti INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, IČ: 25374311.

V průběhu měsíců říjen-prosinec 2020 byly provedeny tyto práce: vybourána stávající odlehčovací komora OK 2, odstraněno potrubí DN 600 délky cca 20 metrů odvádějící dešťovou vodu do rybníka Bidelec, které bylo nahrazeno potrubím DN 800, vybudován výústní objekt a zabezpečeny břehy proti erozi. Pracovníky zhotovitele byla vybetonována a zkompletována nová odlehčovací komora č.2, odstraněno potrubí DN 400 délky cca 100 metrů odvádějící splaškové vody do ˇčistírny odpadních vod Plumlov a toto nahrazeno potrubím DN 600. V rámci realizace stavby musely být zachovány resp. nově uloženy inženýrské sítě (vodovod, NN, telekomunikační kabely). Usazeny byly silniční obrubníky, provedeno asfaltování komunikace a upraven chodník pro pěší.

Realizací opravy havarijního stavu odlehčovací komory došlo ke zvýšení kapacity pro odvedení dešťových srážek do rybníka Bidelec. Výměnou potrubí stoky mezi OK 2 a ČOV Plumlov a posílením bezpečnostního přelivu se zajistí zlepšení funkčnosti čistírny odpadních vod v Plumlově a nebude ohrožena kvalita vypouštěných do vodního díla Plumlov.

Celkové finanční náklady 1.etapy projektu činily 1.252.973,23 Kč, podíl vlastních prostředků Města Plumlov byl ve výši 752.973,23 Kč.

Prezentace finanční podpory Olomouckého kraje je zveřejněna na webových stránkách Města Plumlov – www.mestoplumlov.cz.

Olomoucký kraj